

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
n° 37

DESCRIZIONE
PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE
TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA
26/05/2026

CODICE PLANIMETRIA
DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 267	N° 270	N° 272	N° 274	N° 271	N° 268	N° 265	N° 259	N° 256	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Prof. roccia e Prof. scavo	m	6,5-10,9	5,1-10,9	5,8-10,9	5,4-10,9	5,4-10,9	6,4-10,9	6,5-10,9	8,0-10,9	8,0-10,9	
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	22	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22	22	N.A.	N.A.	
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	99	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99	99	N.A.	N.A.	
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0FF1	083A00 1161	083A50 0FF2	085A50 0FF2	083A50 0FF2	085A50 0FF1	085A50 0FF1	N.A.	N.A.	
2° Betoniera		085A50 0FF2	N.A.	083A00 1161	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Volume CLS gettato	mc	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	N.A.	N.A.	
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	

