

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 35

DESCRIZIONE

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

PROGETTO

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 22/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 287	N° 289	N° 286	N° 283	N° 280	N° 282	N° 284	N° 281	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9		
Diametro Palo	mm		600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Prof. roccia e Prof. scavo	m		9,7-10,9	9,7-10,9	4,5-10,9	6,0-10,9	4,0-10,9	6,5-10,9	5,8-10,9	5,8-10,9		
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	N.A.	23	23		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97	N.A.	97	97		
1° Betoniera	DDT n.		085A00 1122	085A00 1122	085A00 1122	085A00 1121	085A00 1120	085A00 1121	085A00 1120	085A00 1120		
2° Betoniera			N.A.	N.A.	085A00 1122	N.A.	N.A.	N.A.	085A00 1121	N.A.		
Volume CLS gettato	mc		3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63		
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70		

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

