

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 34

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>21/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 293	N° 290	N° 292	N° 294	N° 291	N° 288	N° 285	N° 284	N° 289	N° 286
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	6,5-10,9	6,5-10,9	6,5-10,9	6,5-10,9	8,0-10,9	9,0-10,9	9,5-10,9	9,7-10,9	9,7-10,9	4,5-10,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	96	96	96	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085400 1107	085400 1107	085400 1107	085400 1108	085400 1108	085400 1108	085400 1111	N.A.	N.A.	N.A.
2° Betoniera		N.A.	085400 1108	N.A.	N.A.	N.A.	085400 1108	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	N.A.	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.

NOTE *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

