

SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
n° 328

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna													
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.													
DATA <u>19/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03															
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N°	209	N°	210	N°	213	N°		N°		N°		N°		N°	
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9		6,9		6,9										
Diametro Palo	mm		X 600 □ 300		X 600 □ 300		X 600 □ 300		□ 600 □ 300		□ 600 □ 300		□ 600 □ 300		□ 600 □ 300		□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0		X= 0 Y= 0		X= 0 Y= 0		X= Y=		X= Y=		X= Y=		X= Y=		X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %		OK		OK		OK										
Prof. roccia e Prof. scavo	m		5,3 - 6,9		4,5 - 6,9		4,5 - 6,9		-		-		-		-		-
GABBIA DI ARMATURA																	
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK		N.A.		N.A.										
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.		N.A.		N.A.										
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70		N.A.		N.A.										
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK		N.A.		N.A.										
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO																	
SLUMP	Cm		N.A.		N.A.		N.A.										
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.		N.A.		N.A.										
1° Betoniera	DDT n.		085400 1086		N.A.		N.A.										
2° Betoniera			N.A.		N.A.		N.A.										
Volume CLS gettato	mc		2,55		N.A.		N.A.										
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70		N.A.		N.A.										
NOTE		*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m															

